

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Rua: RUA JOÃO HAMM E RUA ALBERTO KOGLIN - DONA EMMA - SC
Data: 05/04/2022
BDI: 22,00%

Item	Descrição so Serviços	Valor dos Serviço	Peso (%)	45 dias				90 dias				135 dias			
				Simple (%)	Acumulado (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)	Simple (%)	Acumulado (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)	Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.596,25	0,16%	100,00%	100,00%	R\$ 9.596,25	R\$ 9.596,25	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.596,25	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.596,25
2	TERRAPLENAGEM / DESMONTE DE	R\$ 409.238,75	6,75%	100,00%	100,00%	R\$ 409.238,75	R\$ 409.238,75	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 409.238,75	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 409.238,75
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 964.365,31	15,90%	75,00%	75,00%	R\$ 723.273,98	R\$ 723.273,98	25,00%	100,00%	R\$ 241.091,33	R\$ 964.365,31	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 964.365,31
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 4.615.554,62	76,11%	30,00%	30,00%	R\$ 1.384.666,39	R\$ 1.384.666,39	45,00%	75,00%	R\$ 2.076.999,58	R\$ 3.461.665,97	25,00%	100,00%	R\$ 1.153.888,66	R\$ 4.615.554,62
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 65.219,40	1,08%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30,00%	30,00%	R\$ 19.565,82	R\$ 19.565,82	70,00%	100,00%	R\$ 45.653,58	R\$ 65.219,40
TOTAL GERAL		R\$ 6.063.974,33	100,00%	41,67%	41,67%	R\$ 2.526.775,37	R\$ 2.526.775,37	38,55%	80,22%	R\$ 2.337.656,73	R\$ 4.864.432,10	19,78%	100,00%	R\$ 1.199.542,24	R\$ 6.063.974,33