

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Rua: RUA ALBERTO KOGLIN - DONA EMMA - SC

Data: 05/07/2022

BDI: 22,00%

Item	Descrição so Serviços	Valor dos Serviço	Peso (%)	45 dias				90 dias				135 dias			
				Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)	Simples (%)	Acumulad o (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.976,25	0,29%	100,00%	100,00%	R\$ 7.976,25	R\$ 7.976,25	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.976,25	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.976,25
2	TERRAPLENAGEM / DESMONTE DE	R\$ 241.238,40	8,67%	100,00%	100,00%	R\$ 241.238,40	R\$ 241.238,40	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 241.238,40	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 241.238,40
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 425.320,98	15,28%	75,00%	75,00%	R\$ 318.990,74	R\$ 318.990,74	25,00%	100,00%	R\$ 106.330,25	R\$ 425.320,98	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 425.320,98
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 2.081.355,29	74,77%	30,00%	30,00%	R\$ 624.406,59	R\$ 624.406,59	45,00%	75,00%	R\$ 936.609,88	R\$ 1.561.016,47	25,00%	100,00%	R\$ 520.338,82	R\$ 2.081.355,29
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 27.829,38	1,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30,00%	30,00%	R\$ 8.348,81	R\$ 8.348,81	70,00%	100,00%	R\$ 19.480,57	R\$ 27.829,38
TOTAL GERAL		R\$ 2.783.720,30	100,00%	42,84%	42,84%	R\$ 1.192.611,97	R\$ 1.192.611,97	37,77%	80,61%	R\$ 1.051.288,94	R\$ 2.243.900,91	19,39%	100,00%	R\$ 539.819,39	R\$ 2.783.720,30