

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Rua: RUA ALBERTO KOGLIN - DONA EMMA - SC

Data: 20/10/2023

BDI: 22,00%

Item	Descrição so Serviços	Valor dos Serviço	Peso (%)	45 dias				90 dias				135 dias			
				Simple (%)	Acumulado (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)	Simple (%)	Acumulado (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)	Simple (%)	Acumulad o (%)	Simple (R\$)	Acumulado (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.010,25	0,40%	100,00%	100,00%	R\$ 1.010,25	R\$ 1.010,25	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.010,25	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.010,25
2	TERRAPLENAGEM / DESMONTE DE	R\$ 17.906,40	7,09%	100,00%	100,00%	R\$ 17.906,40	R\$ 17.906,40	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 17.906,40	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 17.906,40
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 0,00	0,00%	75,00%	75,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 232.485,66	92,03%	30,00%	30,00%	R\$ 69.745,70	R\$ 69.745,70	45,00%	75,00%	R\$ 104.618,55	R\$ 174.364,25	25,00%	100,00%	R\$ 58.121,42	R\$ 232.485,66
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.218,05	0,48%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30,00%	30,00%	R\$ 365,42	R\$ 365,42	70,00%	100,00%	R\$ 852,64	R\$ 1.218,05
TOTAL GERAL		R\$ 252.620,36	100,00%	35,10%	35,10%	R\$ 88.662,35	R\$ 88.662,35	41,56%	76,66%	R\$ 104.983,96	R\$ 193.646,31	23,34%	100,00%	R\$ 58.974,05	R\$ 252.620,36