

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.348,19	0,17%	R\$ 6.348,19	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÃO PROFUNDA	R\$ 191.217,47	4,98%	R\$ 191.217,47	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 396.845,38	10,33%	R\$ 11.905,36	3,00%	R\$ 226.201,87	57,00%	R\$ 158.738,15	40,00%	-	-	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 699.244,77	18,20%	-	-	-	-	-	-	R\$ 69.924,48	10,00%	R\$ 104.886,72	15,00%
5	FECHAMENTOS	R\$ 150.668,33	3,92%	-	-	-	-	-	-	R\$ 45.200,50	30,00%	R\$ 105.467,83	70,00%
6	ESTRUTURA COBERTURA	R\$ 345.577,13	8,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TELHAMENTO	R\$ 99.416,77	2,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	CÁLHAS E RUFOS	R\$ 60.750,80	1,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PISO CONVENCIONAL	R\$ 134.296,97	3,49%	-	-	-	-	R\$ 53.718,79	40,00%	R\$ 80.578,18	60,00%	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 203.015,11	5,28%	-	-	-	-	R\$ 4.060,30	2,00%	-	-	-	-
11	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA	R\$ 6.841,15	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 10.440,22	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	REDE HIDRÁULICA E DRENOS	R\$ 31.758,32	0,83%	R\$ 2.223,08	7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
14	REDE SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 51.723,37	1,35%	-	-	-	-	R\$ 5.172,34	10,00%	-	-	-	-
15	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	R\$ 31.127,36	0,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 999,07	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 11.881,30	0,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R\$ 235.514,37	6,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	R\$ 359.653,20	9,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PINTURA	R\$ 80.953,66	2,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ESQUADRIAS	R\$ 282.319,43	7,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 28.977,01	0,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 9.831,42	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 10.067,24	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 7.392,98	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 231.628,85	6,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 720,48	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PAISAGISMO	R\$ 16.295,87	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.044,08	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 137.448,01	3,58%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%
SUBTOTAL		R\$ 3.842.998,31	100,00%	R\$ 219.322,47	5,71%	R\$ 233.830,23	6,08%	R\$ 229.317,94	5,97%	R\$ 203.331,52	5,29%	R\$ 217.982,91	5,67%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 219.322,47	5,71%	R\$ 453.152,70	11,79%	R\$ 682.470,64	17,76%	R\$ 885.802,17	23,05%	R\$ 1.103.785,08	28,72%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.348,19	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÃO PROFUNDA	R\$ 191.217,47	4,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 396.845,38	10,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 699.244,77	18,20%	R\$ 209.773,43	30,00%	R\$ 174.811,19	25,00%	R\$ 139.848,95	20,00%	-	-	-	-
5	FECHAMENTOS	R\$ 150.668,33	3,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESTRUTURA COBERTURA	R\$ 345.577,13	8,99%	-	-	-	-	R\$ 69.115,43	20,00%	R\$ 207.346,28	60,00%	R\$ 69.115,43	20,00%
7	TELHAMENTO	R\$ 99.416,77	2,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 79.533,42	80,00%
8	CÁLHAS E RUFOS	R\$ 60.750,80	1,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PISO CONVENCIONAL	R\$ 134.296,97	3,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 203.015,11	5,28%	-	-	R\$ 20.301,51	10,00%	-	-	R\$ 10.150,76	5,00%	-	-
11	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA	R\$ 6.841,15	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 10.440,22	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	REDE HIDRÁULICA E DRENOS	R\$ 31.758,32	0,83%	-	-	R\$ 3.175,83	10,00%	-	-	R\$ 1.587,92	5,00%	-	-
14	REDE SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 51.723,37	1,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	R\$ 31.127,36	0,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 9.338,21	30,00%
16	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 999,07	0,03%	-	-	-	-	-	-	R\$ 49,95	5,00%	-	-
17	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 11.881,30	0,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R\$ 235.514,37	6,13%	-	-	-	-	-	-	R\$ 23.551,44	10,00%	R\$ 70.654,31	30,00%
19	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	R\$ 359.653,20	9,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PINTURA	R\$ 80.953,66	2,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ESQUADRIAS	R\$ 282.319,43	7,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 28.977,01	0,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 9.831,42	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 10.067,24	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 7.392,98	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 231.628,85	6,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 720,48	0,02%	-	-	R\$ 144,10	20,00%	-	-	-	-	-	-
28	PAISAGISMO	R\$ 16.295,87	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.044,08	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 137.448,01	3,58%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%
SUBTOTAL		R\$ 3.842.998,31	100,00%	R\$ 217.401,80	5,66%	R\$ 206.061,00	5,36%	R\$ 216.592,74	5,64%	R\$ 250.314,70	6,51%	R\$ 236.269,73	6,15%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 1.321.186,87	34,38%	R\$ 1.527.247,87	39,74%	R\$ 1.743.840,61	45,38%	R\$ 1.994.155,32	51,89%	R\$ 2.230.425,04	58,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				330 DIAS	%	360 DIAS	%	390 DIAS	%	420 DIAS	%	450 DIAS	%
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.348,19	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÃO PROFUNDA	R\$ 191.217,47	4,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 396.845,38	10,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 699.244,77	18,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	FECHAMENTOS	R\$ 150.668,33	3,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESTRUTURA COBERTURA	R\$ 345.577,13	8,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TELHAMENTO	R\$ 99.416,77	2,59%	R\$ 19.883,35	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
8	CÁLHAS E RUFOS	R\$ 60.750,80	1,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PISO CONVENCIONAL	R\$ 134.296,97	3,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 203.015,11	5,28%	R\$ 10.150,76	5,00%	-	-	-	-	R\$ 50.753,78	25,00%	R\$ 71.055,29	35,00%
11	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA	R\$ 6.841,15	0,18%	R\$ 6.841,15	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 10.440,22	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	REDE HIDRÁULICA E DRENOS	R\$ 31.758,32	0,83%	R\$ 12.703,33	40,00%	R\$ 12.068,16	38,00%	-	-	-	-	-	-
14	REDE SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 51.723,37	1,35%	R\$ 5.172,34	10,00%	-	-	-	-	R\$ 20.689,35	40,00%	R\$ 20.689,35	40,00%
15	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	R\$ 31.127,36	0,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 21.789,15	70,00%
16	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 999,07	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 949,12	95,00%
17	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 11.881,30	0,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R\$ 235.514,37	6,13%	R\$ 129.532,90	55,00%	R\$ 11.775,72	5,00%	-	-	-	-	-	-
19	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	R\$ 359.653,20	9,36%	-	-	R\$ 89.913,30	25,00%	R\$ 89.913,30	25,00%	R\$ 89.913,30	25,00%	R\$ 89.913,30	25,00%
20	PINTURA	R\$ 80.953,66	2,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.143,05	15,00%
21	ESQUADRIAS	R\$ 282.319,43	7,35%	-	-	R\$ 70.579,86	25,00%	-	-	-	-	-	-
22	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 28.977,01	0,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 9.831,42	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 10.067,24	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 7.392,98	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 231.628,85	6,03%	-	-	-	-	R\$ 92.651,54	40,00%	R\$ 46.325,77	20,00%	R\$ 46.325,77	20,00%
27	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 720,48	0,02%	R\$ 576,38	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PAISAGISMO	R\$ 16.295,87	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.044,08	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 137.448,01	3,58%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%
SUBTOTAL		R\$ 3.842.998,31	100,00%	R\$ 192.488,58	5,01%	R\$ 191.965,40	5,00%	R\$ 190.193,20	4,95%	R\$ 215.310,56	5,60%	R\$ 234.528,07	6,10%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 2.422.913,62	63,05%	R\$ 2.614.879,02	68,04%	R\$ 2.805.072,23	72,99%	R\$ 3.020.382,79	78,59%	R\$ 3.254.910,86	84,70%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS	
				480 DIAS	%	510 DIAS	%	540 DIAS	%
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.348,19	0,17%	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÃO PROFUNDA	R\$ 191.217,47	4,98%	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 396.845,38	10,33%	-	-	-	-	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 699.244,77	18,20%	-	-	-	-	-	-
5	FECHAMENTOS	R\$ 150.668,33	3,92%	-	-	-	-	-	-
6	ESTRUTURA COBERTURA	R\$ 345.577,13	8,99%	-	-	-	-	-	-
7	TELHAMENTO	R\$ 99.416,77	2,59%	-	-	-	-	-	-
8	CALHAS E RUFOS	R\$ 60.750,80	1,58%	R\$ 60.750,80	100,00%	-	-	-	-
9	PISO CONVENCIONAL	R\$ 134.296,97	3,49%	-	-	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 203.015,11	5,28%	R\$ 30.452,27	15,00%	R\$ 6.090,45	3,00%	-	-
11	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA	R\$ 6.841,15	0,18%	-	-	-	-	-	-
12	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 10.440,22	0,27%	R\$ 6.264,13	60,00%	R\$ 4.176,09	40,00%	-	-
13	REDE HIDRÁULICA E DRENOS	R\$ 31.758,32	0,83%	-	-	-	-	-	-
14	REDE SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 51.723,37	1,35%	-	-	-	-	-	-
15	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	R\$ 31.127,36	0,81%	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 999,07	0,03%	-	-	-	-	-	-
17	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 11.881,30	0,31%	R\$ 11.881,30	100,00%	-	-	-	-
18	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R\$ 235.514,37	6,13%	-	-	-	-	-	-
19	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	R\$ 359.653,20	9,36%	R\$ 17.982,66	5,00%	R\$ 17.982,66	5,00%	-	-
20	PINTURA	R\$ 80.953,66	2,11%	R\$ 32.381,46	40,00%	R\$ 32.381,46	40,00%	R\$ 4.047,68	5,00%
21	ESQUADRIAS	R\$ 282.319,43	7,35%	-	-	R\$ 155.275,69	55,00%	R\$ 56.463,89	20,00%
22	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 28.977,01	0,75%	-	-	R\$ 2.897,70	10,00%	R\$ 26.079,31	90,00%
23	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 9.831,42	0,26%	-	-	R\$ 7.865,14	80,00%	R\$ 1.966,28	20,00%
24	ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 10.067,24	0,26%	-	-	-	-	R\$ 10.067,24	100,00%
25	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 7.392,98	0,19%	-	-	-	-	R\$ 7.392,98	100,00%
26	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 231.628,85	6,03%	R\$ 46.325,77	20,00%	-	-	-	-
27	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 720,48	0,02%	-	-	-	-	-	-
28	PAISAGISMO	R\$ 16.295,87	0,42%	-	-	-	-	R\$ 16.295,87	100,00%
29	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.044,08	0,26%	-	-	-	-	R\$ 10.044,08	100,00%
30	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 137.448,01	3,58%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.628,36	5,55%	R\$ 7.765,81	5,65%
SUBTOTAL		R\$ 3.842.998,31	100,00%	R\$ 213.666,76	5,56%	R\$ 234.297,55	6,10%	R\$ 140.123,14	3,65%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 3.468.577,61	90,26%	R\$ 3.702.875,17	96,35%	R\$ 3.842.998,31	100,00%