

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EMMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBRA: **Edificação Industrial**

LOCAL: **Rua Alberto Koglin, Centro- Município de Dona Emma -SC**

Data: **fev/22**

REF.: **GALPÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO**

14.00 x 30.00 metros

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MESES)								TOTAL	
		1		2		3		4			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	Financeiro	788,83	25	788,83	25	788,83	25	788,83	25	3.155,32
		Físico									
2	INFRA E MESO-ESTRUTURA	Financeiro	130.858,75	30	174.478,33	40	87.239,17	20	43.619,58	10	436.195,83
		Físico									
3	DESMOBILIZAÇÃO	Financeiro							3.883,52	100	3.883,52
		Físico									
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		R\$	131.647,58		175.267,16		88.028,00		48.291,94		TOTAL
		%	29,70%		39,54%		19,86%		10,90%		GERAL
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		R\$	131.647,58		306.914,74		394.942,74		443.234,68		443.234,68
		%	29,70%		69,24%		89,10%		100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO		RESP. TÉCNICO:									
fev-22		Eng° Civil Alessandro Fossa CREA/SC 164.193-0									