

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EMMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBRA: Edificação Industrial

LOCAL: Rua Alberto Koglin, Centro- Município de Dona Emma -SC

Data: abr/23

REF.: GALPÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

14.00 x 30.00 metros

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MESES)								TOTAL	
		1		2		3		4			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	Financeiro	523,19	100							523,19
	Físico										
2	INFRA E MESO-ESTRUTURA	Financeiro									
	Físico										
3	SERVIÇOS FECHAMENTO/REVESTIMENTO/ESQUADRIAS	Financeiro	27.098,91	30	27.098,91	30	27098,91	30	9032,97	10	90.329,69
	Físico										
4	PAVIMENTAÇÃO	Financeiro					31750,75	40	47626,12	60	79.376,87
	Físico										
5	DESMOBILIZAÇÃO	Financeiro							3.883,52	100	3.883,52
	Físico										
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		R\$	27.622,10		27.098,91		58.849,65		60.542,61		TOTAL
		%	15,86%		15,56%		33,80%		34,77%		GERAL
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		R\$	27.622,10		54.721,01		113.570,66		174.113,28		174.113,28
		%	15,86%		31,43%		65,23%		100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO		RESP. TÉCNICO:									
abr-23		Eng° Civil Alessandro Fossa CREA/SC 029.999-7									